

Weekstaat verwerking



Projectgegevens

Weeknummer : _____ Plaats : _____
Projectnaam / nummer : _____
Aannemer : _____ Applicateur : _____

Werkvoorbereiding

Toegepast lijmsysteem : TWEHA-PanelMate/StoneMate/MetalMate/GlassMate/SolarMate/i1 Batchnr.: _____
Plaat merk en type : _____
Type achterconstructie : vurenhout / verduurzaamd hout / aluminium / anders* t.w.: _____
LT-Tape : _____ Batchnummer : _____
Voorbehandeling achterconstructie : LT-Houtprep ja / nee Batchnummer : _____
Voorbehandeling plaat : LT-Prefix ja / nee Batchnummer : _____
Verwerkingsvoorschrift aanwezig : ja / nee KOMO cert.aanwezig : ja / nee
H.o.h afstanden draagconstructie : volgens voorschriften plaat & lijmleverancier : ja / nee
Opslag platen : volgens voorschriften plaatleverancier : ja / nee

Daggegevens

	maandag	dinsdag	woensdag	donderdag	vrijdag	zaterdag	zondag
Datum	: _____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Vochtperc. houten regel (max 18%)	: _____%	_____%	_____%	_____%	_____%	_____%	_____%
Tekortkomingen gevelplaten	: ja / nee*	ja / nee*	ja / nee*	ja / nee*	ja / nee*	ja / nee*	ja / nee*
Achterconstructie en plaat gereinigd	: ja / nee*	ja / nee*	ja / nee*	ja / nee*	ja / nee*	ja / nee*	ja / nee*
Buitentemp. 10:00 uur (>5°C***)	: _____°C	_____°C	_____°C	_____°C	_____°C	_____°C	_____°C
RV 10:00 uur (<90%***)	: _____%	_____%	_____%	_____%	_____%	_____%	_____%
Buitentemp. 15:00 uur (>5°C***)	: _____°C	_____°C	_____°C	_____°C	_____°C	_____°C	_____°C
RV 15:00 uur (<90%***)	: _____%	_____%	_____%	_____%	_____%	_____%	_____%
Heeft het dit etmaal geregend?	: ja / nee*	ja / nee*	ja / nee*	ja / nee*	ja / nee*	ja / nee*	ja / nee*
Afwijkingen	: ja / nee**	ja / nee*	ja / nee*	ja / nee*	ja / nee*	ja / nee*	ja / nee*
Tijdstip aanvang	: _____uur	_____uur	_____uur	_____uur	_____uur	_____uur	_____uur
Proefmonster vlgs procedure	: _____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Trekwaarde proefmonster na 10 dagen	: _____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Werkzaamheden gestaakt? **	: _____/_____	_____/_____	_____/_____	_____/_____	_____/_____	_____/_____	_____/_____
Namen applicateurs							
1. _____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
2. _____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____

Controlepunten

Controle detaillering d.d. : _____
Oppervlak substraat vochtig : ja / nee
Ventilatieopen. **Boven** $\geq 100 \text{ cm}^2/\text{m}^1$: ja / nee Luchtspouw $\geq 20 \text{ mm}$: ja / nee
Ventilatieopen. **Onder** $\geq 100 \text{ cm}^2/\text{m}^1$: ja / nee Luchtspouw onderbroken : ja / nee

Ondertekening

Datum : _____
Naam : _____
Handtekening : _____

*=doorhalen wat niet van toepassing is ** =gebruik achterzijde voor nadere toelichting ***= raadpleeg helpdesk bij overschrijding

ver. 1,0